

**KLAIPĖDOS REGIONO
INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2016 M.**

TIKSLINĖ TERITORIJA - ŠILUTĖS MIESTAS

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono fikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiskai tvarkant viešąją infrastruktūrą	2014-2020	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<i>Efeko rodiklis : 1-E Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose, proc.(2017 m.):</i>	-1,10	-2,11%	
1.1. Uždavinys	<i>Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus</i>	2014-2020	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>			<i>Rezultato rodiklis : 1-R-1 Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse (proc.), 2017 m..</i>	11,85	11,85 (2016 m.)	
						<i>Produkto rodiklis : 1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse kv. m, 2017 m.</i>	0	0	
						<i>Produkto rodiklis : 1-1-P-2 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius vnt., 2017 m.</i>	0	0	
						<i>Produkto rodiklis : 1-1-P-3 Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas kv. m, 2017 m.</i>	0	0	
						<i>Produkto rodiklis : 1-1-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt., 2017 m.</i>	0	0	
						<i>Produkto rodiklis : 1-1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt, 2017 m..</i>	0	0	
1.1.Iv. Veiksmas	Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	238 937,00	0,00	X	X		Šilutės rajono savivaldybės administracija Centrinei projektų valdymo agentūrai buvo pateikusi vertinti projekto paraišką. Kadangi suformavus sklypus stebėsenos rodiklio reikšmė projekto paraiškoje sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su projektiniu pasiūlymu, ir tai yra laikoma esminiu pakeitimu, paraiška buvo atsiimta. Patikslinti projektinis pasiūlymas ir
	Valstybės biudžeto lėšos		238 936,00	0,00					
	Kitos viešosios lėšos		0,00	0,00					
	Privačios lėšos		0,00	0,00					
	ES lėšos (VRM)		2 707 947,00	0,00					
1.1.2v. Veiksmas	Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiemis kultūros poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	67 925,00	0,00	X	X	2017 m. birželio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Buvo rengiami, derinami su atitinkamomis institucijomis, koreguojami viešųjų pirkimų dokumentai.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos (KM)	384 907,00	0,00			
1.1.3v. Veiksmas	Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 722,00	0,00	X	X	2017 m. balandžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Buvo rengiami, derinami su atitinkamomis institucijomis, koreguojami viešųjų pirkimų dokumentai, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros.
			Valstybės biudžeto lėšos	21 721,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos (VRM)	246 177,00	0,00			
1.1.4v. Veiksmas	Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	122 100,00	0,00	X	X	2017 m. spalio mėn. Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto paraiška. Paraiškos vertinimas baigtas 2017 m. gruodžio mėn. Pradėti rengti viešųjų pirkimų dokumentai.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos (KM)	691 898,00	0,00			
1.1.5v. Veiksmas	Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	31 497,00	0,00	X	X	Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos skyriui buvo pateiktas vertinti Projektinis pasiūlymas su investicijų projektu. Projektas įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą. 2017 m. lapkričio mėn. Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto paraiška. Paraiška vertinama
			Valstybės biudžeto lėšos	31 496,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos (VRM)	356 956,00	0,00			
1.2. Uždavinys	<i>Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą.</i>	2014-2023	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Neto migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų, 2017 m.	-10,5	0
						Produkto rodiklis: 1-2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m, 2017 m.	0	0
						Produkto rodiklis: 1-2-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv.m, 2017 m.	0	0
						Produkto rodiklis: 1-2-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km, 2017 m.	0	0

1.2.1v. Veiksmas	Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	202 009,00	0,00	X	X	Baigti rengti projekto įgyvendinimui reikalingi dokumentai. Projektinio pasiūlymo su investicijų projektu pateikimo data 2018-01-02.
			Valstybės biudžeto lėšos	202 011,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos (VRM)	2 289 446,00	0,00			
1.2.2v. Veiksmas	Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	26 067,00	0,00	X	X	Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos skyriui buvo pateiktas vertinti Projektinis pasiūlymas su investicijų projektu. Projektas įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą. 2017 m. lapkričio mėn. Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto paraiška. Paraiška vertinama.
			Valstybės biudžeto lėšos	26 065,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos (VRM)	295 412,00	0,00			
1.2.3v. Veiksmas	Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	97 845,00	0,00	X	X	Baigti rengti projekto įgyvendinimui reikalingi dokumentai. Projektinio pasiūlymo su investicijų projektu pateikimo data 2018-01-02. Pradėti pastato, esančio Tilžės g. 12, Šilutėje, kapitalinio remonto darbai.
			Valstybės biudžeto lėšos	97 845,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos (VRM)	1 108 910,00	0,00			
1.2.4v. Veiksmas	Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K. Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija, įrengiant modernias cismo saugos priemones	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	343 461,00	0,00	X	X	Paiškėjus, kad ne visos Projekte numatytos vykdyti veiklos atitinka priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus reikalavimus, kas lemtų Projekto paraiškos atmetimą ir Projektui skirtų lėšų neįsisavinimą, buvo inicijuotas Projekto veiklų keitimas. 2017 m.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos (SM)	1 365 297,00	0,00			
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 151 563,00	0,0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	618 074,00	0,0			
			Kitos viešosios lėšos	0,0	0,0			
			Privačios lėšos	0,0	0,0			
			ES lėšos	9 446 950,00	0,0			

**III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**
